



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ 34/2022

Αριθμός Απόφασης:1166

41ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση 3ης Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών στο έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ ΤΩΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ, ΔΑΡΑ, ΛΙΜΝΗΣ, ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ, ΧΩΤΟΥΣΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ», Προϋπολογισμού : 2.160.069,00€(απ: 255217)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στην Τρίπολη σήμερα στις 4-8-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου, ύστερα από την αρ. πρωτ: οικ: 261397/29-7-2022 πρόσκληση και σύμφωνα με:

1) τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3) την αριθμ 02 /2022 απόφαση της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής, έγινε η εκλογή των οκτώ (8) εκλεγόμενων μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου η οποία ελέγχθηκε για τη νομιμότητά της και κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ.8819/20-1-2022 / ΑΔΑ:6Π8ΟΡ1Φ-76Κ απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

4) την α.π. 12809/14-01-2022 απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑ ΨΝ3Η7Λ1-ΣΑ7) με την οποία ορίσθηκαν Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής .

5) την α.π. 439283/29-12-2021 απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑ 6Φ3Η7Λ1-8ΜΥ) με την οποία ορίσθηκαν υπάλληλοι για την γραμματειακή υποστήριξη της Οικονομικής Επιτροπής .

6) με αριθμ. Φύλλου 41 /28-1-2022 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ περί “Ορισμός προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου”

7) την με αριθμ. Πρωτ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί “Παροχής διευκρινήσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”

8) το αριθμ. 46681/13-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων και των συνεδριάσεων των Συλλογικών οργάνων των Περιφερειών

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκονται οι κ.κ. :

1. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ως Πρόεδρος

2. ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

4. ΓΚΙΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

5. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

6. ΚΟΡΚΑ-ΚΩΝΣΤΑ ΑΘΗΝΑ

7. ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

8. ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

9. ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

10. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ως μέλη

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕ ΑΝ ΚΑΙ ΚΛΗΘΗΚΕ ΝΟΜΙΜΑ.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η κ. Κάτσουλα Χριστίνα υπάλληλος της Περιφέρειας Πελοποννήσου , ως γραμματέας.

Αφού διαπιστώθηκε η εκ του νόμου απαρτία ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ.: **255217 /2022** εισήγηση της **Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ης} Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών στο έργο:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ ΤΩΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ, ΔΑΡΑ, ΛΙΜΝΗΣ, ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ, ΧΩΤΟΥΣΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

Προϋπολογισμού : 2.160.069,00€ με αριθμό έργου: 2018 ΕΠ 02610017 (ΜΙΣ-5026227),

Αναδόχου «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε»

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Τ.Δ.Π της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου

I. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Προϋπολογισμός μελέτης : 2.160.069,00€

2. Ημερομηνία δημοπρατήσεως : 07 - 01 - 2019 (Αποσφράγιση Προσφορών)

3. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού : 15 - 05 - 2019

1. Ποσό Συμφωνητικού: 1.076.345,12 ευρώ

2. Έκπτωση : ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 50,17 %

3. Εγκεκριμένοι Α.Π.Ε.: 1^{ος} ΑΠΕ σε ισοζύγιο Απόφαση Ο Ε (ΑΔΑ_9Β2Θ7Λ1-3ΒΩ)

4. Αρχική προθεσμία περαιώσεως έργου: 15 - 05 - 2021

5. Εγκεκριμένες παρατάσεις συνολικής προθεσμίας: 31-12-2021 (893 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠ. ΑΔΑ:6ΛΕΑ7Λ1-3Λ3), 30-6-2022 (111/4-22 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠ. ΑΔΑ:6ΛΨΝ7Λ1-0ΞΔ)

II. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων" (ΦΕΚ 116 Α' / 18 -06 -08)
2. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»
3. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α'/27-12-2010) «*Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου*»
4. Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α'/27-12-2010) «*Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου (αιρετή Περιφέρεια)*»
5. Την αρ. 27657/8680/4-7-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί «*τροποποίησης της 833/01-02-2011 (ορθή επανάληψη) Απόφασης Τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ της*

Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων με έδρα την Τρίπολη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου»

6. Την Εγκύκλιο 35 (με αριθμό πρωτοκόλλου 30046/27-06-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Δημόσιων Συμβάσεων έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν.3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες».
7. Την υπ' αριθ. 27656/8679/04-07-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου σχετικά με τη «Λειτουργία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
8. Την υπ. αριθ. 84284/29-03-2021 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί «Μετακίνησης Αναπληρώτριας Προϊσταμένου Τμήματος».
9. Την αρ. πρωτ. 6/15-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΧΩ37Λ1-2ΓΑ) απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου σχετικά με τη «Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
10. Την αρ. 1060/28-03-2019 Πράξη 15/2019 (ΑΔΑ: ΨΩΗΒ7Λ1-0Σ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατακύρωσης αποτελέσματος της Δημοπρασίας
11. Την από 05-05-2019 υπογραφείσα σύμβαση για ποσόν 1.076.345,12 €.
12. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
13. Την υπ. αριθ. Πρωτ. Δ.Τ.Ε. Π.Π. 190509/7.6.2022 αίτηση του Αναδόχου έργου με την οποία ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως την 31^η-12-2022 σύμφωνα με το άρθρο 147§8α του Ν. 4412/2016 ή για διάστημα έξι μηνών, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες, επικαλούμενος προς τούτο τις καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην εκτέλεση των εργασιών από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην κατασκευή του έργου από την πανδημία με την απαγόρευση της απρόσκοπτης κυκλοφορίας των εργαζομένων, καθώς και από την διακοπή των εργασιών σε δύο περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
14. Το με αρ. Πρωτ Δ.Τ.Ε. Π.Π.: 233806/11.7.2022 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ Π.Π. με το οποίο επιστρέφεται ως εκπρόθεσμο το αμέσως πιο πάνω αίτημα του αναδόχου, με την οδηγία «είτε η υπηρεσία, για την ολοκλήρωση του έργου να αιτηθεί την χορήγηση οριακής προθεσμίας είτε να αιτηθεί ο ανάδοχος την χορήγηση της παράτασης (επιμήκυνσης) του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022».
15. Το με αρ. Πρωτ. 248497/20.7.2022 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ Π.Π με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη επί του από 15-7-2022 ηλεκτρονικού αιτήματος της Δ/νουσας Υπηρεσίας τροποποίησης της νομικής δέσμευσης λόγω της ανάγκης χορήγησης στον ανάδοχο παράτασης της εγκεκριμένης προθεσμίας σύμφωνα με τις οδηγίες της.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

την χορήγηση της 3^{ης} παράτασης περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ ΤΩΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ, ΔΑΡΑ, ΛΙΜΝΗΣ, ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ, ΧΩΤΟΥΣΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

Προϋπολογισμού : 2.160.069,00€ με αριθμό έργου: 2018 ΕΠ 02610017 (ΜΙΣ-5026227),

Αναδόχου «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε»

έως 30-12-2022 σύμφωνα με το άρθρο 147§8α του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα ή για διάστημα έξι μηνών, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απομένουσες εργασίες, χωρίς δικαίωμα του Αναδόχου για πρόσθετη αποζημίωση, εκτός της νόμιμης αναθεώρησης.

Τη εισήγηση της 3^{ης} Παράτασης συνοδεύουν:

- α) Η υπ. αριθ. Πρωτ. 190509/7.6.2022 αίτηση του Αναδόχου έργου
- β) Το υπ. αριθ. Πρωτ. 233806/11.7.2022 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ Π.Π.
- γ) Το υπ. αριθ. Πρωτ. 248497/20.7.2022 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ Π.Π.

Και παρακαλούμε για την έγκρισή της.

.....Ακολουθούν υπογραφές»

**ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την 3^η παράταση περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΑΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ ΤΩΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ, ΔΑΡΑ, ΛΙΜΝΗΣ, ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΛΛΙΟΠΥΡΓΟΥ,
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ, ΧΩΤΟΥΣΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ», Προϋπολογισμού :
2.160.069,00€ με αριθμό έργου: 2018 ΕΠ 02610017 (MIS-5026227),
Αναδόχου «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε» έως **30-12-2022** σύμφωνα με το άρθρο 147§8α του Ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα ή για διάστημα έξι
μηνών, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απομένουσες εργασίες, χωρίς δικαίωμα του
Αναδόχου για πρόσθετη αποζημίωση, εκτός της νόμιμης αναθεώρησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1166/2022

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω:

- 1. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ως Πρόεδρος**
- 2. ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**
- 3. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ**
- 4. ΓΚΙΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**
- 5. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**
- 6. ΚΟΡΚΑ-ΚΩΝΣΤΑ ΑΘΗΝΑ**
- 7. ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ**
- 8. ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**
- 9. ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
- 10. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ως μέλη**

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕ ΑΝ ΚΑΙ ΚΛΗΘΗΚΕ ΝΟΜΙΜΑ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κάτσουλα Χριστίνα