

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ****Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της με αρ. 19/24-12-2021
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΔΕΥΑ Τρίπολης

Αριθμός Απόφασης: **64**

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο με τίτλο: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης»»

Στην Τρίπολη και στα γραφεία της ΔΕΥΑ Τρίπολης, σήμερα στις 24 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. 2931/23-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/1980, την με αριθμό 40/2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΠ.20930/31-03-2020), την με αριθμό 426/2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π. 77233/13-11-2020), το ΦΕΚ 4899/τΒ'/2020 (Υπ. Αποφ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6-11-2020) και την με αρ Δ1α/Γ.Π.οικ.12639/27.2.2021 (ΦΕΚ Β' 793) ΚΥΑ για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθούν.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. κ. Τζιούμης Κων/νος, Πρόεδρος
2. κ. Χατζόπουλος Στέφανος, Αντιπρόεδρος
3. κ. Παναγοπούλου Γεωργία, μέλος
4. κ. Κανελλόπουλος Αλέξανδρος, μέλος
5. κ. Καρούντζου Ελένη, μέλος
6. κ. Τασιγιαννάκης Δημήτριος, μέλος
7. κ. Τσιώλη Χαρίκλεια μέλος
8. κ. Τυροβολά Αθανασία, μέλος
9. κ. Πασπάτης Αλέξανδρος, μέλος
10. κ. Αγγελοπούλου Σταματίνα, μέλος
11. κ. Παρασκευόπουλος Ιωάννης, μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κατά την διεξαγωγή της συνεδρίασης τηρήθηκε πρακτικό από την Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου Καγιάννη Παναγιώτα.

Ο κ. Πρόεδρος επικοινωνήσε τηλεφωνικά με καθένα από τα μέλη του Δ.Σ. για να διατυπώσουν την άποψη τους και να καταθέσουν την ψήφο τους επί των θεμάτων που μνημονεύονται στην ημερήσια διάταξη.

Κατά την επικοινωνία ο κ. Πρόεδρος ανέφερε στα μέλη ότι το έκτακτο της συνεδρίασης έγκειται στον περιορισμένο χρόνο που έχει απομείνει στην Υπηρεσία για την άμεση υποβολή

στοιχείων προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για εκτελούμενα έργα από την επιχείρηση, ώστε να συνεχιστούν χωρίς πρόβλημα οι διαδικασίες υλοποίησής τους.

Κατά την επικοινωνία όσον αφορά το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο με τίτλο: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης»», ο κ. Πρόεδρος ανέφερε την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή η οποία έχει ως εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψιν αφενός την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Τρίπολης για την έγκριση της παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο με τίτλο: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης», λόγω του ότι υπάρχουν ανεκτέλεστες εργασίες και απαιτείται η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και ΠΚΤΜΝΕ και αφετέρου την θετική γνώμη που διατυπώνεται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΤΑΠΤΟΚ) όσον αφορά την παράταση των εργασιών, παρακαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης παράτασης έως την 31/05/2022».

Η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας έχει ως εξής:



Τρίπολη 23 - 12 - 2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προς το Γενικό Διευθυντή ΔΕΥΑΤ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο με τίτλο: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης»»

Για την έγκριση της παράτασης για το έργο με τίτλο: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης», με ανάδοχο τον Αναστάσιο Γεωργιόπουλο ύστερα από την υπ. αριθμ. 2718/30-11-2021 αίτηση τους.

Λόγω των του ότι οι απομένουσες εργασίες αφορούν σε αποκαταστάσεις με ασφαλικά και συνδέσεις παροχών με υδρομετρητές οι οποίες είναι δύσκολο να γίνουν κατά τους χειμερινούς μήνες. Επιπλέον, απαιτείται η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και ΠΚΤΜΝΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται την παράταση της συμβατικής προθεσμίας για το έργο με τίτλο: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης», με ανάδοχο τον Αναστάσιο Γεωργιόπουλο έως τις 31-05-2022 (συμβατική προθεσμία λήξης 31/12/2021).

Ο Διευθυντής Τ.Υ. της ΔΕΥΑΤ
(έπεται υπογραφή)

Κων/νος Β. Μανδρώνης

Πολιτικός Μηχανικός»

Το κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αφού έδωσε την θετική του ψήφο επί του θέματος, ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας για το έργο με τίτλο: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης» με ανάδοχο τον Αναστάσιο Γεωργιόπουλο έως τις 31/05/2022 (συμβατική προθεσμία λήξης 31/12/2021) για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό **64**.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΤ

α/α

Στέφανος Χατζόπουλος
Αντιπρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ